

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 31.05.2019

№4

г. Пыть-Ях
1 мкр., д. 18 «А», каб. 315

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Золотухин А.Ф., Кокоев Э.Д., Сериков С.Е., Золотых А.П., Маслак С.В., Белоус Е.В., Эспе Н.Б., Наговицына П.А., Усова Е.А., Иванов Л.М.

Приглашенные: Шевченко О.В., Лазарев С.А., Лопарев Д.А., Пучинкин В.Б., Щюров В.Ф.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка:

1. О ходе реализации проекта «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный».
2. О ходе реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина». О внесении изменений в управленческие документы проекта.
3. Об исполнении календарного плана проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Строительство комплекса «Школа-детский сад (330 учащихся/220 мест)».
4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.
5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Серикова С.Е. – о ходе реализации проекта «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный».

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению информацию докладчика.
- 1.2. Отметить, что работы по благоустройству парка «Сказка» выполняются согласно календарного плана проекта. В настоящее время ведутся работы по заключению договора с АУ ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве», срок получения заключения о достоверности сметной стоимости - до 01.07.2019г.

Ориентировочный срок по завершению благоустройства парка «Сказка» - до 31.08. 2019г.

1.3. Куратору проекта (Ахунов И.Р.): осуществлять постоянный контроль за исполнением контрольных точек календарного плана проекта «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный».

1.4. Рекомендовать докладчику (Сериков С.Е.) подготовить визуальную презентацию к следующему проектному комитету, на котором планируется рассматривать информацию ходе реализации проекта «Благоустройство парка «Сказка» г. Пыть-Ях, 1 мкр. «Центральный».

1.5. МКУ «УКС г. Пыть-ЯХ» (Битюков К.Н.): направить в управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам копии документов, касающихся рассмотрения проблемных вопросов по парку «Сказка» (переписку с подрядчиком).

Срок: до 20.06.2019г.

2. СЛУШАЛИ:

Серикова С.Е. – о ходе реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги пользования местного значения ул. Р. Кузоваткина».

Маслака С.В. – об ответственности исполнения распоряжения администрации города от 29.12.2016 №2881-ра «О регламенте управления проектом» в части своевременного внесения изменений в управленческие документы проекта.

Золотухина А.Ф. – о необходимости срочного проведения работ по подготовке участка для выполнения капитального ремонта дороги (освобождения территории дороги от гаражей).

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Куратору проекта (Сериков С.Е.):

2.2.1. Организовать и провести заседание рабочей группы по вопросу рассмотрения сноса (переноса) гаражей с территории, на которой будут проводиться работы по капитальному ремонту дороги, с участием участкового полицейского, управления по муниципальному имуществу и управляющей компании домов, находящихся вблизи к участку ремонта дороги по ул. Р. Кузоваткина.

Срок: до 07.06.2019г.

2.2.2. Принять меры по обеспечению освобождения участка от гаражей для беспрепятственного проведения работ по капитальному ремонту дороги по ул. Р. Кузоваткина.

Срок: до 15.06.2019г.

2.3. Отметить грубое нарушение исполнения пунктов 3.4 и 5.5 Положения системы управления проектной деятельности, касающихся своевременного предоставления статус-отчетов по исполнению календарного плана проекта (Одегов Б.С.) и не внесения изменений в управленческие документы по проекту (Битюков К.Н.).

2.4. Куратору проекта (Сериков С.Е.) и руководителю проекта (Битюков К.Н.): принять меры по внесению изменений в управленческие документы по проекту, обеспечить их согласование и утверждение в соответствии с положением о СУПД по проекту.

Срок: до 05.06.2019г.

2.5. Рекомендовать докладчику (Сериков С.Е.) подготовить визуальную презентацию к следующему проектному комитету, на котором планируется рассматривать информацию ходе реализации данного проекта.

3. СЛУШАЛИ:

Золотых А.П.– об исполнении календарного плана проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Строительство комплекса «Школа-детский сад (330 учащихся/220 мест)».

Золотухина А.Ф. – о необходимости обеспечения наличия подъездной дороги к объекту и благоустройства проезда к школе- сад.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

3.2. Отметить, что работы по строительству школы - сад осуществляются согласно календарного плана работ по проекту.

3.3. Куратору проекта (Золотых А.П.): обеспечить постоянный контроль за ходом реализации проекта «Строительство комплекса «Школа-детский сад (330 учащихся/220 мест)».

3.4. В целях обеспечения строительства участка автомобильной дороги от ул. Первопроходцев до комплекса «Школа-детский сад (330 учащихся/220 мест)»:

3.4.1. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Лопарев Д.А.): направить параметры (технические исходные данные) подъездной автодороги общего пользования в мкр. №1 «Центральный» в адрес управления по муниципальному имуществу (Белоус Е.В.) и отдела территориального развития (Эспе НБ.).

Срок: до 05.06.2019г.

3.4.2. Отделу территориального развития (Эспе Н.Б.): обеспечить разработку проекта планировки и межевания территории линейного объекта «Подъездная автодорога общего пользования в мкр. №1 «Центральный».

Срок: до 10.10.2019г.

3.4.3. Управлению по муниципальному имуществу (Белоус Е.В.): обеспечить проведения работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельного участка в целях строительства автодороги, указанной в п.3.4.2. после утверждения проекта планировки и межевания.

3.4.4. МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (Битюков К.Н.): после проведения работ, указанных в п. 3.4.1- 3.4.3 обеспечить проведение конкурсных процедур и выполнение работ по проектированию объекта: «Подъездная автодорога общего пользования в мкр. №1 «Центральный» с прохождением экспертизы ПСД.

Срок: до 01.05.2020г.

3.4.5. МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (Битюков К.Н.): после проведения работ, указанных в 3.4.4 обеспечить проведение конкурных процедур на выполнение работ по строительству объекта: «Подъездная автодорога общего пользования в мкр. №1 «Центральный».

Срок: до 01.06.2020г.

4. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.1. Считать исполненными с нарушением срока и снять с контроля: пункт 3.2 (3.2.1, 3.2.2) протокола №17 от 13.12.2018, пункт 2.2 протокола №1 от 07.02.2019, пункт 2.2 (2.2.1, 2.2.2) протокола №3 от 16.04.2019.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункты 1.3, 6.1 протокола №1 от 07.02.2019, п. 1.3.2, 1.5, 3.4 протокола №2 от 14.02.2019, пункты 2.3, 2.4, 2.5, 3.3 протокола №3 от 16.04.2019.

4.3. Отметить неисполнение Битюковым К.Н. поручения, предусмотренные пунктом 3.2 протокола №3 от 16.04.2019 и снять с контроля в связи с поручением пункта 2.3 настоящего протокола.

5. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. - о контроле и своевременном формировании статус - отчетов в ИСУП. О необходимости согласования проектной инициативы проекта «Чистая вода» с Общественным советом г. Пыть-Ях.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Принять к сведению информацию докладчика.



5.2. Куратору проекта «Чистая вода» (Серикову С.Е.): обеспечить согласование проектной инициативы проекта «Чистая вода» с Общественным советом г. Пыть-Ях. По итогам согласования направить копию протокола Общественного совета г. Пыть-Ях в управление по экономике.

Срок: до 20 июня 2019г.

5.3. Куратору проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» (Золотых А.П.): подготовить информацию к заседанию проектного комитета (июль 2019г) о ходе достижения контрольных точек календарного плана проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный», а также информацию о выполнении мероприятий по ремонту спортивной площадки в 5 мкр.

Исполняющий обязанности
главы города Пыть-Ях

Протокол вела

А.Ф. Золотухин

Н.А. Наумова