

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 26.08.2020

№ 6

г. Пыть-Ях
1 мкр., д. 18 «А»

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Золотухин А.Ф., Сериков С.Е., Золотых А.П., Маслак С.В.,
Неклюдова Т.В., Белоус Е.В., Калимуллина А.Р., Гуминская А.И., Усова Е.А.,
Кочиева В.В., Червяков С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации на территории м.о. г. Пыть-Яха регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», основанного на национальном проекте «Жилье и городская среда» по состоянию на 20 августа 2020г.
Докладчики: Сериков С.Е.

2. Об исполнении календарного плана проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Строительство комплекса «Школа-сад (330 учащихся/220 мест)» по состоянию на 20 августа 2020г.
Докладчик: Золотых А.П.

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.
Докладчик: Маслак С.В.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Серикова С.Е. – О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», основанного на национальном проекте «Жилье и городская среда».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика.

1.2. Отметить реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» до конца 2020 года в полном объеме. На 20 августа 2020 года 1 показатель проекта «Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», полностью достигнут.

Достижение показателя «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды» осуществляется посредством благоустройства территории «Скейт-парк» во 2"а" микрорайоне «Лесников». Объект готов на 60%. Плановый срок завершения работ - 1 октября 2020г.

1.3. Обеспечить контроль за реализацией регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Срок до 31.12.2020г.

1.4. Золотых А.П.: по итогам принятия объекта в муниципальную собственность на баланс МАУ «Спортивный комплекс», обеспечить контроль за содержанием спортивного объекта.

2. СЛУШАЛИ:

Золотых А.П. - об исполнении календарного плана проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Строительство комплекса «Школа-сад (330 учащихся/220 мест» по состоянию на 20 августа 2020г.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Отметить нарушение сроков по контрольным точкам реализации проекта «Строительство комплекса «Школа-сад (330 учащихся/220 мест». Отметить низкую активность работы по подаче документов родителей в образовательное учреждение для зачисления в школу/сад.

2.3. Куратору проекта Золотых А.П.:

2.3.1. направить в адрес главы города информацию с расчетом обеспеченности детей учебными местами по школам и сменам; прогнозный расчет о потребности учебных мест (для определения в необходимости строительства школы) с учетом перераспределения детей со 2 смены в новую школу, а также с учетом динамики численности детей в городе.

Срок: до 05.09.2020г

2.3.2. обеспечить постоянный контроль за исполнением и соблюдением сроков при реализации контрольных точек проекта до конца реализации проекта.

2.3.3. обеспечить организацию и проведение заседания при главе города с директорами школ МБОУ СОШ №1,2, прогимназии «Созвездие» 31.08.2020 по вопросу комплектования классов и детских групп, а также комплектования кадрового состава в прогимназии «Созвездие» на 2020-2021 учебный год.

3. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Пункт 1.5 протокола № 4 от 19.06.2019 года, пункт 2.2 протокола №5 от 29.07.2020 считать исполненными и снять с контроля.

3.3. Отметить неисполнение УЖККТиД (Лопарев Д.А.) и начальника управления архитектуры и градостроительства (Павлов И.А.) поручение пункта 2.4 протокола № 3 от 12.03.2020 «Актуализировать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (постановление администрации города от 29.11.2017 № 305-па) и продлить исполнение в срок до 30.09.2020 года.

3.4. Управляющему делами (Неклюдова Т.В.): запросить у начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Лопарев Д.А.) и начальника управления архитектуры и градостроительства (Павлов И.А.) объяснения по неисполнению поручения пункта 2.4 протокола проектного комитета администрации города №3 от 12.03.2020: «Актуализировать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (постановление администрации города от 29.11.2017 № 305-па)».

Срок: до 01.09.2020г.

4. СЛУШАЛИ

Золотухина А.Ф. – о планируемом проекте по передаче объектов энергоснабжения (линии электропередач) инвестору в рамках договора ГЧП (концессионное соглашение).

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.2. Начальнику управления по муниципальному имуществу (Белоус Е.В.): сформировать проектную инициативу по передаче объектов электроснабжения в рамках муниципально-частного партнерства (концессии) в соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Яха (распоряжение администрации от 14.12.2016 №3335-па), направить в муниципальный проектный офис (Наумова Н.А.).

Срок: до 15.09.2020г.

Председательствующий

Протокол вела




А.Н. Морозов

Н.А. Наумова