

# ПРОТОКОЛ

## Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

---

от 26.10.2018

№16

г. Пыть-Ях  
1 мкр., д. 18 «А», каб.315

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Керимова Е.Н.

Присутствовали: Стефогло В.В., Маслак С.В., Чулакова Т.В., Жукова Я.С.,  
Эспе Н.Б., Белоус Е.В., Газиева Г.Ф., Тимергазина Р.Р.

Приглашенные: Битюков К.Н., Воздвиженская В.А.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

Повестка:

1. О ходе реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Романа Кузоваткина», решение проблемных вопросов.

Докладчик: Битюков К.Н.

2. О ходе реализации проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный».

Докладчик: Тимергазина Р.Р.

3. О запуске проектной инициативы «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения».

Докладчик: Жукова Я.С., Маслак С.В.

4. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

5. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Битюков К.Н. - О ходе реализации проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Романа Кузоваткина».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчика.

1.2. Отметить нарушение сроков формирования и предоставления статус-отчетов по исполнению календарного плана проекта.

1.3. Отметить грубое нарушение исполнения положения системы управления проектной деятельности в части невнесения изменений в управленческие документы по проекту.

1.4. Руководителю проекта (Битюков К.Н.): в срочном порядке обеспечить внесение изменений в управленческие документы по проекту, обеспечить их согласование и утверждение в соответствии с положением о СУПД по проекту. Срок – до 23.11.2018г.

## 2. СЛУШАЛИ:

Тимергазина Р.Р. – О ходе реализации проекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. №6 «Пионерный».

Отмечено, что реализация проекта, несмотря на срывы сроков исполнения контрольных точек календарного плана проекта, подходит к завершению. По состоянию на 15.10.2018 готовность объекта составляет 90%: хоккейный корт полностью смонтирован, травяное покрытие уложено. Не сделаны работы по благоустройству объекта.

## ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Куратору проекта (Золотых А.П.) «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. №6 «Пионерный» осуществлять постоянный контроль за соблюдением сроков завершающих этапов проекта.

Срок: до 01.12.2018г.

2.3. Отделу по физической культуре и спорту (Иванов Л.М.):

2.3.1. Направить в адрес и.о. Главы города Пыть-Ях (Морозов А.Н.) пояснение с указанием необходимых (планируемых) мероприятий по благоустройству объекта «Установка и монтаж хоккейного корта с пунктом проката в мкр. №6 «Пионерный».

Срок: до 09.11.2018г.

2.4. Сформировать расчеты по укомплектованию спортивным инвентарем хоккейный корт с пунктом проката в мкр. № 6 «Пионерный» и направить в адрес куратора проекта (Золотых А.П.).

Срок: до 16.11.2018г.

2.6. Информацию об исполнении п. 2.3., 2.4 направить в управление по экономике.

## 3. СЛУШАЛИ:

Жукова Я.С. - О проектной инициативе «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения».

Маслак С.В. – О рассмотрении и согласовании проектной инициативы по концессии. О запуске проекта в рамках проектного управления.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

3.2. Принять проектную инициативу и запустить проект «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения».

Голосовали: «за» - 11 человек, «против» - 0 человек, «воздержались» - 0 человек.

Итоги голосования – 11 человек.

3.3. Назначить куратором проекта Морозова А.Н, руководителем проекта – Джабраилова А.М.

3.4. Руководителю проекта обеспечить разработку и утверждение паспорта проекта согласно регламенту управления проектом.

Срок: до 14.11.2018г.

3.5. Руководителю проекта обеспечить разработку и утверждение календарного плана проекта согласно регламенту управления проектом.

Срок: до 10.12.2018г.

3.6. Муниципальному проектному офису (Наумова Н.А.) включить в реестр проектов администрации города проектную инициативу «Передача в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности города Пыть-Яха в соответствии с утвержденным графиком: системы, объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения».

#### 4. СЛУШАЛИ:

Маслак С.В. - Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

#### ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Считать исполненными и снять с контроля пункт 3.3 протокола №10 от 29.03.2018, пункты 3.2, 3.3, 5.1 протокола №11 от 24.04.2018, пункт 2.4.2 протокола №12 от 23.05.2018, пункт 1.3 протокола №13 от 28.06.2018, пункты 1.3.2, 1.4, 2.4, 4.2, 4.4 протокола №14 от 31.07.2018.

4.2. Пункт 4.2. протокола №15 от 28.08.2018 снять с контроля в связи с переводом поручения на внутренний контроль Департамента экономического развития ХМАО-Югры и включением принятия нормативных актов по муниципальному контролю в план нормотворческой деятельности администрации города на 2 полугодие 2018 года.

4.3. Пункт 2.2.1. протокола №13 от 28.06.2018 снять с контроля в связи с п. 1.4. настоящего протокола.

4.4. Отметить неисполнение начальником управления по ЖКК, транспорту и дорогам (Джабраилов А.М.) поручения, предусмотренного пунктом 1.2.2. протокола №9 от 26.01.2018: «актуализировать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2028 годы; принять меры по разработке и своевременному утверждению программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования на 2018 год и плановые периоды».

Продлить срок исполнения до 20.11.2018 г.

4.5. Снять с контроля пункт 3.4 протокола №13 от 28.06.2018.

Председательствующий

А.Н. Морозов

Протокол вела

Е.Н. Керимова