

Отчет о реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Пыть-Ях на 2011-2018 годы за 2017 год

Наименование мероприятия	ПКР тыс. руб.	План	Факт	Примечание
Водоснабжение				
Реконструкция ВОС-1 (II очередь)	0,0	ОБ - 0,0 МБ - 0,0	ОБ - 0,0 МБ - 0,0	Разработаны техническое задание и задание на проектирование, после чего направлены на согласование в Департамент ЖКК и энергетики для дальнейшего направления в Департамент экономического развития с целью проведения оценки эффективности проекта. Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы. Финансирование запланировано на 2019 года.
Реконструкция ВОС-3	0,0	ОБ – 0,0 МБ – 0,0	ОБ – 0,0 МБ – 0,0	Томским исследовательским институтом проведена корректировка проектной документации. По состоянию на 1 января 2018 года проект находится на рассмотрении в автономном учреждении ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве». Объект включен в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы. Финансирование запланировано на 2019-2020 года.
Водоотведение				

<p>Строительство КНС-7 с реконструкцией напорного коллектора в мкр. №6 «Пионерный»</p>	<p>57 631,00</p>	<p>ОБ – 10 638,0 МБ – 2 660,0</p>	<p>ОБ – 0,0 МБ – 0,0</p>	<p>Завершены работы по проектированию. Получены положительные результаты экспертизы в отношении проектной документации и сметной стоимости строительства. Стоимость строительства по состоянию на II квартал 2017 года составляет 27 929,6 тыс. рублей. На СМР финансирование отсутствует.</p>
<p>Итого</p>	<p>57 631,00</p>	<p>13 298,0</p>		