

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании городской округ Паль-Як на 2015-2025 годы и на период до 2030 года» за 4 квартал 2018 года**

№№	Наименование подпрограмм, мероприятий	План по программе						Уточненный план по бюджету*						Кассовое исполнение*					Результат реализации мероприятия, принята немаломасштабная муниципальная программа
		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	другие источники	всего	бюджет Фонда	областной бюджет	городской бюджет	другие источники	всего	федеральный бюджет	областной бюджет	городской бюджет	другие источники			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"																			
1.1.	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса (№2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27.12.2018 состоялся аукцион на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту "Техностроя ВЭС-1 (дворец), г. Паль-Як", 10.01.2019 заключен муниципальный контракт с ООО РИД-Инжиниринг, срок выполнения работ 3 месяца с момента подписания контракта, финансирование запланировано на 2019 год		
Всего по Подпрограмме 1		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Подпрограмма 2. "Совместные проектные мероприятия реконструкции многоквартирных домов"																			
2.1.	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (№3)	2 671,5	0,0	0,0	2 671,5	0,0	2 671,5	0,0	0,0	2 671,5	0,0	2 671,5	0,0	0,0	2 671,5	0,0	Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 31 августа 2018 года №268-п утверждены перечни многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту: (1-17, 1-2, 1-3, 2-4, 2-1, 5-2а, 5-3, 5-4). Доля софинансирования из местного бюджета составляет 2 671,5 тыс. рублей. Согласно договору № 161/С от 31.05.2018г. субсидия была предоставлена Юрскому фонду 27 июня 2018 года. По состоянию на 01.01.19г. работы подрядной организацией (ООО АРХСТРОЙ) по капитальному ремонту МКД выполнены (1-9, 2-4, 2-1, 1-2). Указанной организацией продолжены работы по адрес: 1-17. Срок выполнения работ перенесен на первый квартал 2019 года. В отношении МКД (5-2а, 5-3, 5-4, 5-6, 4-15) завершил капитальный ремонт подрядной организацией "Проблём" (работы финансировались со средств счетов МКД).		
Всего по Подпрограмме 2		2 671,5	0,0	0,0	2 671,5	0,0	2 671,5	0,0	0,0	2 671,5	0,0	2 671,5	0,0	0,0	2 671,5	0,0			
Подпрограмма 3. "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемые деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"																			
3																	Муниципальным образованием и Департаментом ЖКХ и энергетики подписано Соглашение № 11-Согл-2018 от 21.03.2018 о предоставлении субсидии местному бюджету на бюджет Халты-Мансийского автономного округа-Югры. По состоянию на 01.01.2019г. по объектам: "Котел ДЭВ 16-14 ГМ № 1, котел ДЭВ 16-14 ГМ № 2 (Капитальный ремонт котлов ДЭВ 16-14 ГМ № 1, 2 котельная «Малокотельская») инв. № 42666, 42667, г. Паль-Як", "Давовая труба Н-45 (Капитальный ремонт металлической даховой трубы № 2 Ду - 1020, Н - 45 м, котельная "2 А мкр») инв. № 2186, г. Паль-Як", "Котел ДЭВ 25-14 ГМ № 6(Капитальный ремонт котла ДЭВ 25-14 ГМ № 6 котельная "Малокотельская") инв. № 42669, г. Паль-Як", "Котел ДЭВ 25-14 ГМ № 7(Капитальный ремонт котла ДЭВ 25-14 ГМ № 7 котельной "Малокотельская") инв. № 42672, г. Паль-Як", "Труба даховая с теплоизоляцией (Капитальный ремонт металлической даховых труб Н-45м, Ду-1300мм №1,2,3 котельной «Малокотельская») инв. №201016, г. Паль-Як", "Сети водоснабжения от артези 5а до уаа №9 в 3 микрорайоне (Капитальный ремонт участка сети от промежуточного колодца 6а до артези 5а), инв. №20109 г. Паль-Як", Водоотводящая установка (Капитальный ремонт сети водоснабжения от ВК 11-1 до ВК 17-1, ул. Православная), инв. №3781, г. Паль-Як" выполнены в полном объеме. Финансирование осуществлено по шести из семи объектов. У каждого объекта отсутствуют заключенные экспертизы достоверности стоимости работ. С Департамента и энергетика автономного округа заключено дополнительное соглашение, в части уменьшения лимитов		
3.1	Проведение капитального ремонта (с заменой) теплопроводов, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (№4)	30 920,6	0,0	27 828,4	3 092,2	0,0	30 920,6	0,0	27 828,4	3 092,2	0,0	27 248,6	0,0	24 522,7	2 725,9	0,0			

Подпрограмма 4. "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики"																	
4																	
4.1.	Оснащение общешкольных и индивидуальных приборов учета коммунальных энергетических ресурсов жилых домов	96,10	0,00	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00	0,0	В соответствии с утвержденным постановлением администрации города Паль-Жк от 16.04.2018 № 67-пл Порядка возмещения затрат на установку (замену) индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных на территории муниципального образования городской округ город Паль-Жк, на отчетную дату заявок не поступило.			
5	Всего по Подпрограмме 4	96,10	0,00	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00	96,10	0,00	0,00				
		Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы"															
5.1.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Паль-Жк (№ 1)	1 349,0	0,0	0,0	1 349,0	0,0	1 349,0	0,0	1 349,0	0,0	1 349,0	0,0	1 349,0	26 апреля 2018 года заключен муниципальный контракт № 0187300019418000034 между МКУ "Администрацией города Паль-Жк" и ООО "Энерго" на выполнение работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Сумма контракта 1 349,00 тыс. рублей. Актуализированные схемы тепло-, водоснабжения и водоотведения на стадии согласования Олпата произведены			
5.2.	Организация и проведение муниципальных конкурсов в области энергосбережения и сфере жилищно-коммунального комплекса(№1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
5.3.	Создание и информационное сопровождение программных продуктов в сфере жилищно-коммунального комплекса(№1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	Всего по Подпрограмме 5	1 349,0	0,0	0,0	1 349,0	0,0	1 349,0	0,0	1 349,0	0,0	1 349,0	0,0	1 349,0				
6		Подпрограмма 6. "Формирование комфортной городской среды"															
6.1.	Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" (№4-5)	10 488,60	2 602,60	6 072,70	1 813,30	0,00	10 488,6	2 602,6	6 072,7	1 813,3	0,0	10 515,6	2 602,6	6 072,7	1 840,3	0,0	Между администрацией города и Департаментом ЖСЖК и энергетик администрации округа заключено Соглашение № 71885000-1-2018-003 о предоставлении в 2018 году субсидии. По результатам выполнения работ сложилась задолженность, в связи с чем, с Депзак и энергетик администрации округа заключены дополнительные соглашения от 26.12.2018 № 71885000-1-2018-004 и от 28.12.2018 № 71885000-1-2018-004/1
6.1.1.	Благоустройство территории общего пользования (№5)	6 400,60	1 692,20	3 948,50	759,90	0,00	6 400,6	1 692,20	3 948,50	759,90	0,0	6 267,5	1 692,2	3 948,5	626,8	0,0	"Центральная" 20.07.2018 заключен МКУ с ООО "СтройБит" на сумму 7 216 571,78 Р. 29.08.2018 заключено дополнительное соглашение к МКУ о новой редакции суммы контракта. Работы на объекте выполнены, подписан акт на выполнение работ от 10.09.2018 года. Оплата произведена

6.1.2.	Благоустройство дворовых территорий (№4)	4 088,00	910,40	2 124,20	1 053,40	0,00	4 088,0	910,40	2 124,20	1 053,40	0,00	4 051,6	910,4	2 124,2	1 017,0	0,0	1. Благоустройство дворовой территории д.6 в 5 мкр "Солнечный" 07.08.2018 заключен МС с ООО "ДРСК" на сумму 2 070 794 руб., работы завершены на 100%, 11.10.2018 подписан акт на выполнение работ. 2. Благоустройство дворовой территории д.18 по ул. Св. Флорава ООО ПКФ "Фрам" работы завершены на 100%. Подписан акт на выполнение работ 03.09.2018 на сумму 485 501,94 р. 3. Благоустройство дворовой территории ж/д 25, 27 ул. Св. Флорава - ИП "Аскарра Роман Раисович" работы завершены на 100%, подписан акт выполнения работ 01.10.2018 на сумму 1 495 279,03р.
6.2.	Благоустройство городских территорий (№4)	23 700,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	23 700,0	0,00	0,00	23 700,00	0,00	196,5	0,0	0,0	196,5	0,0	Распоряжением администрации города от 29.12.2018 № 2464-ра утвержден перечень объектов по благоустройству городских территорий на 2018-2019 годы: 1. Благоустройство территории у жилых домов №20,24,27 мкр. 5 "Солнечный", 2. Благоустройство проезда и прогулка между МБОУ СОШ№5 и МДОУ-центр д/с "Аленький цветочек". Выполнены дизайн проекты благоустройства данных территорий ООО ПСБ "Норминет" на сумму 196 457,00 рублей.
Итого по подпрограмме 6		34 188,60	2 602,60	6 072,70	25 513,30	0,00	34 188,60	2 602,60	6 072,70	25 513,30	0,00	10 515,55	2 602,60	6 072,70	1 840,25	0,00	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ		259 842,80	2 602,60	33 901,10	223 339,10	0,00	259 842,80	2 602,60	33 901,10	223 339,10	0,00	227 421,65	2 602,60	30 596,40	194 222,65	0,00	

Руководитель программы: Заместитель начальника управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам

И.Р. Ахунов

Э.Ф. Якупова
8 (3463) 46-53-38


