

# ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

---

От 27.06.2022

№4

## **Председательствующий:**

Морозов Александр Николаевич - глава города Пыть-Ях

**Присутствовали:** Список участников заседания проектного комитета приведен в приложении 1 к протоколу.

## **Повестка Заседания:**

1. О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 1 июня 2022 года. Оценка исполнения национального проекта до конца 2022 года.
2. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.
3. Разное.

**О ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по состоянию на 1 июня 2022 года. Оценка исполнения национального проекта до конца 2022 года**

---

**(Павлов И.А., Бондарцова В.А., Киркина Р.Ю., Богданова И.А.)**

## **Решили:**

- 1.1. Принять к сведению информацию докладчиков.
- 1.2. Отметить:

На 1 июня 2022 года кассовое исполнение по региональным проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода» - 0%.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» по объекту «Реконструкция ВОС-3» (подрядчик ООО "Универсал СК") выполнены работы: демонтаж-76%, строительство главного корпуса СМР-99,4%, котельной-100%, КПП-100%, КНС-100%, подключены сети связи, система видеонаблюдения на 100%, технологическое оборудование – 92%. Продолжаются работы по

благоустройству, пуско-наладочные работы станции водоподготовки ВОС, охранного освещения, здания котельной. Готовность объекта на 27 июня 2022 года – 92%.

1.3. МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Ях» (Киркина Р.Ю.) обеспечить:

а) завершение работ и ввод в эксплуатацию объект «Реконструкция ВОС-3».

Срок: до 31.10.2022г.

б) завершение работ по благоустройству общественной территории сквера «Вдохновение».

Срок: до 01.10.2022г.

в) завершение работ по благоустройству общественной территории сквера «Сиверко».

Срок: до 20.09.2022г.

1.4. Управлению по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Бондарцова В.А.): направить в адрес Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры письмо по вопросу корректировки (уменьшения) планового значения на 2022 год целевого показателя «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды,%» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Срок: до 01.07.2022г.

1.5. Возложить контроль исполнения пункта 1.3 настоящего протокола на заместителя главы города (Белоус Е.В.).

### **Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха**

---

(Маслак С.В.)

## **2. Решили:**

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.3, 2.4 протокола №3 от 14.04.2021, пункты 1.3.1, 1.4, 2.4, 4.2, 4.3 протокола №2 от 20.04.2022, пункты 1.3, 1.6. протокола №3 от 25.05.2022.

2.3. Считать исполненными с нарушением срока и снять с контроля пункт 2.2.1. протокола №2 от 24.03.2021, пункт 2.4 протокола №1 от 24.02.2022, пункт 2.2 протокола №5 от 04.08.2021.

2.4. Отметить неисполнение заместителем главы города (Золотых А.П), управлением по культуре и спорту (Усова Е.А.) поручения, предусмотренного пунктом 1.4.2 протокола заседания проектного комитета от 24.02.2022 №1, продлить срок исполнения поручения до 08.07.2022г.

**Разное. О внесении изменений в проект, реализуемый на основе проектной инициативы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Ях»**

---

(Усова Е.А., Слепухова И.А., Чулакова Т.Н., Золотых А.П.)

3.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

3.2. Отметить необходимость углубленной проработки и определения конкретных полномочий и функций, планируемых к выполнению в рамках должностных инструкций муниципальных служащих вновь создаваемого структурного подразделения.

3.3. Руководителю проекта «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Ях» (Каримова Я.Ю.):

3.3.1 Провести заседание проектной команды с целью определения механизмов и способов проведения мероприятий, указанных в п.3.2. настоящего протокола, направленных на достижение цели и результата проекта, исключив или минимизировав влияние возможных рисков срыва реализации проекта. Копию протокола заседания направить в адрес куратора проекта и муниципальный проектный офис.

Срок: до 01.08.2022г.

3.3.2 По результатам проведения заседания проектной команды, а также в соответствии с пунктом 1.8 протокола проектного комитета №3 от 25.05.2022 подготовить запрос на изменение в проект «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Пыть-Ях».

Срок: до 01.08.2022г.

Глава города Пыть-Ях



А.Н. Морозов

Список участников проектного комитета администрации города

Чулакова Т.Н.	исполняющий обязанности первого заместителя главы города - заместитель председателя проектного комитета
Фатхиева Л.Н.	исполняющий обязанности заместителя главы города – председателя комитета по финансам
Золотых А.П.	заместитель главы города
Маслак С.В.	начальник управления по экономике
Бондарцова В.А.	начальник управления по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам
Павлов И.А.	начальник управления архитектуры и градостроительства
Очнева А.В.	начальник отдела мониторинга, экономики и муниципальных заданий управления по образованию
Усова Е.А.	начальник управления по культуре и спорту
Ярмухаметова Р.Х	исполняющий обязанности начальника управления по муниципальному имуществу
Киркина Р.Ю.	исполняющий обязанности директора МКУ «УКС г. Пыть-Ях»
Богданова И.А	начальник отдела реализации жилищных программ управления по жилищным вопросам
Слепухова И.А.	начальник отдела по труду и социальным вопросам