

ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации города Пыть-Яха

от 19.06.2020

№ 4

г. Пыть-Ях

1 мкр., д. 18 «А», с использованием видеоконференцсвязи

Председательствующий – Морозов А.Н.

Секретарь – Наумова Н.А.

Присутствовали: Стефогло В.В., Сериков С.Е., Золотых А.П., Маслак С.В., Белоус Е.В., Павлов И.А., Наговицына П.А., Усова Е.А., Лопарев Д.А., Лазарев С.А.

Приглашенные: Скакунова Е.Н., Слепухова И.А., Чулакова Т.Н., Измайлов И.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О реализации на территории м.о. г. Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах по состоянию на 1 июня 2020 года.

Докладчики: Маслак С.В.

Содокладчики: Золотых А.П., Сериков С.Е., Скакунова Е.Н., Павлов И.А.

2. О реализации в 2020 году проекта, реализуемого на основе проектной инициативы «Чистая вода»: исполнение календарного плана, прогноз завершения проекта.

Докладчик: Сериков С.Е.

3. Об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

Докладчик: Маслак С.В.

4. Разное.

1. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – о реализации на территории м.о. г. Пыть-Яха региональных проектов, основанных на национальных проектах по состоянию на 1 июня 2020 года.

Золотых А.П. – о реализации мероприятий и достижения показателей региональных проектов, реализуемые в рамках национальных проектов «Развитие образования», «Демография».

Серикова С.Е. – о реализации мероприятий и достижения показателей региональных проектов, реализуемые в рамках национальных проектов «Экология», «Жилье и городская среда».

Скакунову Е.Н. – о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2020 году.

Павлова И.А. – о достижении показателя по вводу жилья в эксплуатацию в 2020 году регионального проекта «Жилье».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию докладчиков о ходе реализации национальных проектов по состоянию на 1 июня 2020 года согласно приложению №1 к протоколу.

1.2. Отметить высокое достижение целевых показателей на 1 июня 2020г региональных проектов: «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Успех каждого ребенка», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

1.3. Принять к сведению информацию Серикова С.Е. о благоустройстве общественной территории «Скейт-парк во 2 «А» микрорайоне «Лесников» в г. Пыть-Яхе», реализуемого по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» согласно приложению №2 к протоколу.

1.4. Серикову С.Е.: обеспечить реализацию мероприятий и достижение целевых показателей национального проекта «Экология», а также целевого показателя «Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные программы формирования современной городской среды» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Срок: до конца 2020 года в соответствии с календарными планами проектов.

1.5. Директору МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (Червяков С.А.), начальнику управления по жилищным вопросам (Скакунова Е.Н): с целью эффективной реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подготовить и направить письма в адрес подрядчиков, ранее осуществлявших демонтаж домов, с предложением о безвозмездном (благотворительном) демонтаже расселенных домов.

Срок: до 24 июня 2020г.

1.6. Департаменту по образованию и молодежной политике» (Наговицына П.А.): обратить внимание на изменение состава целевых показателей национального проекта «Образование». При необходимости, внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в городе Пыть-Яхе», актуализировав мероприятия, направленные на реализацию национального проекта.

1.7. Золотых А.П.: взять под контроль исполнение целевого показателя "Суммарный коэффициент рождаемости" регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», ежемесячно анализировать оценку его достижения. По итогам 9 месяцев 2020, в случае низкого уровня значения показателя, направить письмо в Депсоцразвития Югры о корректировке значения целевого показателя.

1.8. Отметить низкое качество предоставления ежемесячной отчетности о ходе реализации национальных проектов, а также низкое качество информирования в средствах массовой информации, на страницах администрации города в социальных сетях материалов, отражающих исполнение национальных проектов.

1.9. Управлению внутренней политике (Кокоев Э.Д): в срок до 01 июля 2020 разработать и утвердить распоряжением администрации города медиа-план информирования населения города о ходе реализации национальных проектов на территории г. Пыть-Ях с учетом методических рекомендаций для участников региональных проектов по проведению информационно-разъяснительной работы по реализации национальных (региональных) проектов, доведенных Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.

2. СЛУШАЛИ:

Серикова С.Е. – об исполнении календарного плана проекта «Чистая вода». О ходе реализации и завершении проекта в 2020 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению информацию докладчика.

2.2. Отметить, что работы по объекту «Реконструкция ВОС-3 в г. Пыть-Ях» ведутся в соответствии с календарным планом проекта.

Прохождение контрольных точек по объекту «Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) в г. Пыть-Ях» осуществляется с нарушением сроков. Существует риск несвоевременного достижения цели проекта.

2.3. Руководителю проекта «Чистая вода» (Червяков С.А.) совместно с управлением по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам (Лопарев Д.А.): обеспечить контроль за своевременной реализацией проекта. Информацию по проблемам, возникающих с прохождением контрольных точек проекта своевременно доводить до сведения главы города. В случае необходимости содействия отраслевых департаментов автономного округа: обеспечить оперативное уведомление за подписью главы города Морозова А.Н. о создавшейся ситуации (проблемы).

3. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – об исполнении протокольных поручений проектного комитета администрации города Пыть-Яха.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика.

3.2. Пункт 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 протокола № 4 от 31.05.2019 года, пункты 1.3.1, 1.3.2, 3.3, 3.4 протокола №5 от 27.06.2020, пункты 1.4, 1.5 протокола № 3 от 12.03.2020 года считать исполненными и снять с контроля.

3.3. Пункты 1.6, 2.3 протокола № 3 от 12.03.2020 года считать исполненными с нарушением срока и снять с контроля.

3.4. Отметить неисполнение УЖКК,ТиД (Лопарев Д.А.) и начальника управления архитектуры и градостроительства (Павлов И.А.) поручение пункта 2.4 протокола № 3 от 12.03.2020 «Актуализировать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (постановление администрации города от 29.11.2017 № 305-па) и продлить исполнение в срок до 30.07.2020 года.

4. СЛУШАЛИ:

Маслака С.В. – о предложении реализации в рамках проектного управления проекта по строительству участка ливневой канализации по ул. Магистральная в г. Пыть-Ях.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Принять к сведению информацию докладчика.

4.2. Директору МКУ «УКС г. Пыть-Ях» (Червяков С.А.): после определения источников финансирования проекта по строительству участка ливневой канализации по ул. Магистральная в г. Пыть-Ях, направить в муниципальный проектный офис (Наумова Н.А.) проектную инициативу, оформленную в соответствии с постановлением администрации города от 14.12.2016 №335-па «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в администрации города Пыть-Яха».

Председательствующий

Протокол вела




А.Н. Морозов

Н.А. Наумова